

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2026

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MEN

OBJETO:

“EFECTUAR LAS FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO DEL SISTEMA B3 EN MADERA – EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA DENTRO DEL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”

BOGOTÁ D.C., 03 DE MARZO DE 2026

INTRODUCCIÓN

Conforme con las obligaciones definidas en materia de contratos derivados del contrato de fiducia mercantil No. 102 de 2016, y el manual operativo del PAD MEN, el presente documento contiene el **INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No 001 del 2026**, cuyo objeto corresponde a **“EFECTUAR LAS FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO DEL SISTEMA B3 EN MADERA – EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA DENTRO DEL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”** el cual incluye la evaluación de los requisitos de carácter jurídico, financiero y técnico de las postulaciones recibidas dentro del término fijado en el cronograma, el pasado **09 de febrero de 2026**.

La evaluación de la documentación fue realizada por los evaluadores designados para el efecto por la FIDUCIARIA DAVIBANK SA (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) y la ANIM. Corresponde a la FIDUCIARIA DAVIBANK SA (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) que actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MEN, adelantar la evaluación jurídica y por su parte, la ANIM adelanta la evaluación financiera y técnica dada la naturaleza especial que se pretende contratar.

Las postulaciones recibidas y que se proceden a evaluar son las siguientes:

No	NOMBRE DE POSTULANTES	No DE FOLIOS	VALOR POSTULACIÓN ECONÓMICA
1	CONSORCIO MODULARES 2026	764	\$10.091.045.977.28
2	CONSORCIO ESPLENDOR	512	\$10.154.300.611.34
3	CONSORCIO BURITACA 2026	315	\$10.333.545.089.41

A continuación, la **FIDUCIARIA DAVIBANK SA (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.)** vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MEN**, presenta los resultados consolidados de las evaluaciones de los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, los cuales se encuentran con los correspondientes anexos de evaluación integrados en el presente documento.

Variables de verificación:

Cumple
No Cumple



1. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO.

Conforme a los requisitos fijados en los términos de referencia, sus alcances y las subsanaciones recibidas, se procede a la aplicación de los requisitos admisibles jurídicos, teniendo como resultado el siguiente:

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

Numero de postulación	POSTULANTE	RESULTADO EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		CUMPLE		
		SI	NO	
1	CONSORCIO MODULARES 2026			OBSERVACIONES: El postulante en el término de traslado del informe preliminar de evaluación no aportó el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que las primas se encuentran debidamente pagadas con fecha anterior al cierre, por lo anterior, es valorado como NO CUMPLE y se RECHAZA en el presente informe final de evaluación.
2	CONSORCIO ESPLENDOR			OBSERVACIONES: El postulante en el término de traslado del informe preliminar de evaluación aportó la garantía de seriedad de la postulación con el % equivalente al valor total del presupuesto estimado. Sin embargo, NO aportó la garantía de seriedad de la postulación con la totalidad de eventos señalados en el numeral 3.1.4 Garantía de Seriedad de la Postulación de los términos de referencia. Por lo anterior, es valorado como NO CUMPLE, y se rechaza en el presente informe final de evaluación.
3	CONSORCIO BURITACA 2026			OBSERVACIONES: El postulante en el término de traslado del informe preliminar de evaluación NO demostró y aclaró que el objeto de la asociación JUSONAWA y la sociedad ENDITEL está relacionado con las actividades del objeto del presente proceso de selección. Por lo anterior, el postulante es valorado como NO CUMPLE y ser RECHAZA en el informe final de evaluación.

Los detalles de la evaluación se encuentran en el **Anexo 1** que hace parte integral del presente informe.

2. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Se evaluó de conformidad con las subsanaciones recibidas, realizando la verificación de los requerimientos de experiencia dispuesta en los términos de referencia, teniendo el siguiente resultado consolidado:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Numero de postulació n	POSTULANTE	RESULTADO EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		CUMPLE		
		SI	NO	
1	CONSORCIO MODULARES 2026			NO SUBSANÓ LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL TÉRMINO DEL TRASLADO.
2	CONSORCIO ESPLENDOR			Surtido el traslado se evidencia que NO CUMPLE con el número mínimo de salarios exigidos en el COMPONENTE C de la experiencia admisible
3	CONSORCIO BURITACA 2026			NO SUBSANÓ LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL TÉRMINO DEL TRASLADO.

Los detalles de la evaluación se encuentran en el **Anexo 2** que hace parte integral del presente informe

3. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Se evaluó de conformidad con las postulaciones recibidas, realizando la verificación de los indicadores financieros dispuestos en los términos de referencia (corte 31 de diciembre de 2024), así como las fórmulas de capacidad residual de contratación, teniendo el siguiente resultado consolidado:

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Numero de postulación	POSTULANTE	RESULTADO EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		CUMPLE		
		SI	NO	
1	CONSORCIO MODULARES 2026			Cumple desde el informe preliminar
2	CONSORCIO ESPLENDOR			Cumple desde el informe preliminar
3	CONSORCIO BURITACA 2026			El postulante CONSORCIO BURITACA 2026 NO CUMPLE con los parámetros mínimos exigidos en el indicador de capital de trabajo, y, teniendo en cuenta que la capacidad financiera y organizacional se verificó con base en la información consignada en el Certificado del Registro Único de Proponentes -RUP-, vigente y en firme, aportado por cada consorciado, se RECHAZA la propuesta.

4. RESUMEN CONSOLIDADO

POSTULANTE	COMPONENTE JURÍDICO		COMPONENTE TÉCNICO		COMPONENTE FINANCIERO	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1. CONSORCIO MODULARES 2026*	RECHAZADO					
2. CONSORCIO ESPLENDOR**	RECHAZADO					
3. CONSORCIO BURITACA 2026***	RECHAZADO					

*El interesado CONSORCIO MODULARES 2026, se encuentra incurso en la causal 2. Del numeral 5.7 la cual dispone: Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones señalados por el Comité Asesor Evaluador.

***El interesado CONSORCIO BURITACA 2026, se encuentra incurso en la causal 2. Del numeral 5.7 la cual dispone: Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones señalados por el Comité Asesor Evaluador.

Teniendo en cuenta los resultados del informe final de evaluación, conforme con el procedimiento establecido en los términos de referencia que rigen el PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No 001 del 2026, cuyo objeto corresponde a “EFECTUAR LAS FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO DEL SISTEMA B3 EN MADERA – EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA DENTRO DEL MARCO DE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”, y dado que ninguno de los proponentes logró su habilitación en la fase de verificación de requisitos admisibles, el comité evaluador recomienda declarar fallida la presente invitación pública.

Se corre traslado a los postulantes, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del proceso, hasta el 4 de marzo de 2026 a las 6:00 pm.

Se recuerda a los interesados que:

Deberán remitir sus observaciones cargando los documentos respectivos en el aplicativo Google forms el cual se dispone en la ruta:

<https://forms.gle/8oo1AF4sUB5bmZyF6>

- ❖ **No se recibirán documentos ni observaciones por fuera del canal dispuesto para ello.**
- ❖ Los postulantes deberán tener en cuenta el instructivo de cargue de la información en el aplicativo Google forms dispuesto en los anexos del presente Documento Técnico de Soporte

Comité evaluador

Sofía Gandur González Evaluador Componente de Carácter Jurídico FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A Sofía Gandur G	Edgar Hernán Rodríguez Ariza Evaluador Componente de Carácter Financiero Asesor Experto Sec. General ANIM 	Ing. Jorge Fernando Murillo Heredia Evaluador Componente técnico Contratista Subdirección de Estructuración ANIM 
Abg. Marcos Fidel Hernández Vergara Evaluador Componente técnico Abogado Contratista Subdirección de Estructuración ANIM 		

ANEXOS

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

ANEXO 1. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO

POSTULANTE 1: CONSORCIO MODULARES 2026 (Integrado por CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S., con el 7% de participación, PHAROS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S., con el 5% de participación, ENIQUE PICO MERCHANT con el 1% de participación y IKAR LTDA con el 87% de participación)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	RECHAZADO
OBSERVACIONES: El postulante deberá en el término de traslado del informe preliminar de evaluación no aportó el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que las primas se encuentran debidamente pagadas con fecha anterior al cierre, por lo anterior, es valorado como NO CUMPLE y se RECHAZA en el presente informe final de evaluación.	

POSTULANTE 2: CONSORCIO ESPLENDOR (Integrado por DECOP INGENIERIA S.A.S., con el 45% de participación, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PT S.A.S., con el 10% de participación y por CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S., con el 45% de participación)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	RECHAZADO
OBSERVACIONES: El postulante en el término de traslado del informe preliminar de evaluación aportó la garantía de seriedad de la postulación con el % equivalente al valor total del presupuesto estimado. Sin embargo, no aportó la garantía de seriedad de la postulación con la totalidad de eventos señalados en el numeral 3.1.4 Garantía de Seriedad de la Postulación de los términos de referencia. Por lo anterior, es valorado como NO CUMPLE, y se rechaza en el presente informe final de evaluación.	

POSTULANTE 3: CONSORCIO BURITACA 2026 (Integrado por ENDITEL S.A.S., con el 50% de participación y por JUSONAWA FOUNDATION con el 50% de participación)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	RECHAZADO
OBSERVACIONES: El postulante en el término de traslado del informe preliminar de evaluación no demostró y aclaró que el objeto de la asociación JUSONAWA y la sociedad ENDITEL está relacionado con las actividades del objeto del presente proceso de selección. Por lo anterior, el postulante es valorado como NO CUMPLE y ser RECHAZA en el informe final de evaluación.	

EXPERIENCIA ADMISIBLE FORMULARIO 3																Valores Ejecutados Contrato							RESUMEN EXPERIENCIA ADMISIBLE (Vr. ejecutado afectado por % de participación)				Área Intervenido Contrato (Registrar áreas según las respectivas certificaciones)				RESUMEN EXPERIENCIA ADMISIBLE (m² acreditados por % de participación)				SUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABITANT							
N° Form. 3	N° Consecutivo RUP/NIT	smmlv (RUP)	% particip. (RUP)	Clasificación UNSC (RUP)	No. Contrato	Tipo de experiencia a certificar	Tipo	Objeto	Contratante	Tipo de Entidad	Contratista	Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Chequeo inicio contrato	Total (\$) E & D Institucional	Total (\$) Sum. e Instal. Modulares	Total (\$) Dotación Mobiliario	TOTAL EJECUTADO (vr. en pesos)	Total (smmlv) E & D Institucional	Total (smmlv) Sum. e Instal. Modulares	Total (smmlv) Dotación Mobiliario	TOTAL EJECUTADO (smmlv)	E & D Institucional	Sum. e Instal. Modulares	Dotación Mobiliario	TOTAL EJECUTADO	E & D Institucional	Sum. e Instal. Modulares	Dotación Mobiliario	TOTAL INTERVENIDO	E & D Institucional	Sum. e Instal. Modulares	Dotación Mobiliario	TOTAL INTERVENIDO	Requisitos Técnicos Habitantes	Observaciones de la evaluación	Documentos a subsanar	DOCUMENTOS SUBSANADOS	EVALUACIÓN FINAL	Resultado	
1	Aporta IKAR LTDA NIT 804.001.957-4 N° en RUP: 32 Pág: 78	27,90	100,0%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	MC-006-2021	E & D Institucional I (máx 2)	A	ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	Pública	IKAR LTDA.	PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Secretario de Planeación e Infraestructura	6/04/21	5/05/21	CUMPLE	\$ 25.357.000			\$ 25.357.000	27,91 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	27,91 smmlv	27,91 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	27,91 smmlv	1.155,00 m²			1.155,00 m²	1.155,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	1.155,00 m²	NO CUMPLE	Si bien el objeto de la certificación se relaciona con la reestructuración de 3 proyectos de inversión, los mismos no tienen el alcance definido frente a las fuentes de financiación, alcance de las bases, cartula de formulación, entregables y demás aspectos propios de esta clase de proyectos, el contenido de la certificación no es coherente con la naturaleza de las actividades.	Debe allegar documentos donde conste de manera clara y precisa los alcances del contrato, relativo a la descripción técnica de los proyectos formulados con los correspondientes actos de rectos de la alcaldía y la designación de los proyectos de inversión.		NO SUBSANÓ LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL TÉRMINO DEL TRASLADO		
2	Aporta IKAR LTDA NIT 804.001.957-4 N° en RUP: 39 Pág: 96	1.246,21	100,0%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	001 de 2022	E & D Institucional I (máx 2)	A	CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNOS PROYECTOS DE CENTRO COMUNITARIO CON FINES MULTIPROPOSITO DEL SECTOR DE PUNTA ROCOSA, ROCKY POINT EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.	FUNDACIÓN JUNTOS PRO ARCHIPIÉLAGO	Privada	IKAR LTDA.	ERLUI RAFAEL ARROYO NEWBALL Director Ejecutivo	1/02/22	16/08/22	CUMPLE	\$ 1.246.216.289			\$ 1.246.216.289	1.246,22 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	1.246,22 smmlv	1.246,22 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	1.246,22 smmlv	450,00 m²			450,00 m²	450,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	450,00 m²							
3	Aporta IKAR LTDA NIT 804.001.957-4 N° en RUP: 39 Pág: 96	1.246,21	100%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	001 de 2022	Sum. e Instal. Modulares (máx 3)	B	CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, TENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNOS PROYECTOS DE CENTRO COMUNITARIO CON FINES MULTIPROPOSITO DEL SECTOR DE PUNTA ROCOSA, ROCKY POINT EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.	FUNDACIÓN JUNTOS PRO ARCHIPIÉLAGO	Privada	IKAR LTDA.	ERLUI RAFAEL ARROYO NEWBALL Director Ejecutivo	1/02/22	16/08/22	CUMPLE	\$ 1.246.216.289			\$ 1.246.216.289	0,00 smmlv	1.246,22 smmlv	0,00 smmlv	1.246,22 smmlv	0,00 smmlv	1.246,22 smmlv	0,00 smmlv	1.246,22 smmlv	359,00 m²			359,00 m²	359,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	359,00 m²							
4	Aporta IKAR LTDA NIT 804.001.957-4 N° en RUP: 49 Pág: 119	368,85	100%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	GTUC-153-2023	Sum. e Instal. Modulares (máx 3)	B	INSTALACIONES EN CAPITANIA DE PUERTO, ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES Y CASA CAPITAN DE PUERTO	MAPFRE-DIRECCION GENERAL MARITIMA Y PORTUARIA	Privada	IKAR LTDA.	SV ROOSEVELT PUELLO Supervisor Delegado DIMAR	1/03/23	31/12/23	CUMPLE	\$ 427.862.994			\$ 427.862.994	0,00 smmlv	368,85 smmlv	0,00 smmlv	368,85 smmlv	0,00 smmlv	368,85 smmlv	0,00 smmlv	368,85 smmlv	1.570,97 m²			1.570,97 m²	1.570,97 m²	0,00 m²	0,00 m²	1.570,97 m²							
5	Aporta IKAR LTDA NIT 804.001.957-4 N° en RUP: 50 Pág: 122	26,30	100,0%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	29202300541-MD-DIMAR	Sum. e Instal. Modulares (máx 3)	B	RECONSTRUCCIÓN CASA CAPITAN DE PUERTO DE SAN ANDRÉS CP7	MAPFRE-DIRECCION GENERAL MARITIMA Y PORTUARIA	Privada	IKAR LTDA.	CC MARCO ANTONIO CASTILLO CAPITAN DE PUERTO DE SAN ANDRES	10/02/23	1/03/23	CUMPLE	\$ 30.560.000			\$ 30.560.000	0,00 smmlv	26,34 smmlv	0,00 smmlv	26,34 smmlv	0,00 smmlv	26,34 smmlv	0,00 smmlv	26,34 smmlv	111,57 m²			111,57 m²	111,57 m²	0,00 m²	0,00 m²	111,57 m²							
6	Aporta ENRIQUE PICO MERCHANT NIT 91.242.948 N° en RUP: 53 Pág: 80	8.216,46	42,46%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	179-991-2011	Dotación Mobiliario (máx 1)	C	EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Pública	UNION TEMPORAL REFORMAS PROCURADURIA	MARÍA LORENA CUELLAR CRUZ Secretaria General	2/01/12	28/12/12	CUMPLE	\$ 4.656.271.081			\$ 4.656.271.081	0,00 smmlv	0,00 smmlv	8.216,47 smmlv	8.216,47 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	3.488,71 smmlv	3.488,71 smmlv	0,00 m²			0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²							
Chequeo Criterio A ##### 2 contratos (CUMPLE)																1.274,13 smmlv > 120 smmlv CUMPLE							6.404 smmlv	1.605,00 m² > 1.500m² CUMPLE				3.646,54 m²														
Chequeo Criterio B ##### 3 contratos (CUMPLE)																1.641,41 smmlv > 170 smmlv CUMPLE								2.041,54 m² > 1.900m² CUMPLE																		
Chequeo Criterio C ##### 1 contrato (CUMPLE)																3.488,71 smmlv > 120 smmlv CUMPLE																										
Prop. N° 01	CONSORCIO MODULARES 2026															CUMPLE							1.798,51 smmlv > 120 smmlv CUMPLE				10.980 smmlv	14.582,00 m² > 1.900m² CUMPLE				26.047,00 m²										
1	DECOP INGENIERIA SAS NIT 901776114-1 N° en RUP: 4 Pág: 166	33,0%		(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	1713 de 2010	E & D Institucional I (máx 2)	A	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA HOSPITALARIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA MEJORAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUMALAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	Pública	DECOP INGENIERIA SAS	10-11-2015 Luis Alfonso Romero Supervisor Secretaria de Salud	3/04/10	2/12/13	CUMPLE	\$ 3.212.792.029			\$ 3.212.792.029	5.450,03 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	5.450,03 smmlv	1.798,51 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	1.798,51 smmlv	0,00 m²			14.582,00 m²	14.582,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	14.582,00 m²	NO CUMPLE	Para este contrato, el proponente acredita experiencia de Estudios y diseños y de suministro e instalación de sistemas constructivos en experiencia así mismo tampoco se evidencia en sistemas constructivos en madera o cualquier material de uso no convencional.	Debe allegar certificación donde acredite experiencia de Estudios y diseños y de suministro e instalación de sistemas constructivos en experiencia así mismo tampoco se evidencia en sistemas constructivos en madera o cualquier material de uso no convencional.	Para este contrato el proponente adjuntó la certificación del acta final de la experiencia donde se evidencia valor y área por componente así mismo se evidencia que se utiliza sistema constructivo en Madera.		Surtido el traslado se evidencia que NO CUMPLE con el número mínimo de valores exigidos en el COMPONENTE C de la experiencia admisible	
2	DECOP INGENIERIA SAS NIT 901776114-1 N° en RUP: 4 Pág: 166	33,0%		(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	1713 de 2010	Sum. e Instal. Modulares (máx 3)	B	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA HOSPITALARIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA MEJORAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUMALAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	Pública	DECOP INGENIERIA SAS	10-11-2015 Luis Alfonso Romero Supervisor Secretaria de Salud	3/04/10	2/12/13	CUMPLE	\$ 16.196.431.111			\$ 16.196.431.111	0,00 smmlv	27.474,86 smmlv	0,00 smmlv	27.474,86 smmlv	0,00 smmlv	9.066,70 smmlv	0,00 smmlv	9.066,70 smmlv	0,00 m²			0,00 m²	11.465,00 m²	11.465,00 m²	0,00 m²	0,00 m²							
3	CONSTRUCTORA DEL NORTE ING SAS NIT 901575665-3 N° en RUP: 20 Pág: 236	342,07	35,0%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	1380-1394-2021	Dotación Mobiliario (máx 1)	C	DISEÑOS, ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE"	ALIANZA EDUCARISA FIDECOMIS OS	Pública	CONSTRUCTORA DEL NORTE ING SAS	3-10-2021 Rubén Aguado RL: Interventoría	1/09/20	3/10/21	CUMPLE	\$ 0	\$ 0	\$ 297.653.850	\$ 297.653.850	0,00 smmlv	0,00 smmlv	327,62 smmlv	327,62 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	114,67 smmlv	114,67 smmlv	0,00 m²			0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²							
4	CONSTRUCTORA DEL NORTE ING SAS NIT 901575665-3 N° en RUP: 10 Pág: 282	6.563,77	40%	(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)	064-2014	Sum. e Instal. Modulares (máx 3)	B	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR DEPARTAMENTO DE CORDOBA YEA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PABLO VI PARA AULA (TIPOLOGIA A.1.1.) Y UN CDI (60)	MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	Pública	CONSTRUCTORA DEL NORTE ING SAS	24-11-2027 ESPREDITO RAFAEL DUQUE ALCALDE	15/03/14	14/06/17	CUMPLE	\$ 0	\$ 0		\$ 0	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 m²			0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²							
5	Aporta (NIT): 123.456.789-0 N° en RUP: 27 Pág: 69			(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)															\$ 0	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 m²			0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²								
6	Aporta (NIT): 123.456.789-0 N° en RUP: 27 Pág: 69			(30 26 63 00) (72 15 36 00) (81 10 15 00) (95 12 19 00) (95 13 16 00)															\$ 0	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 smmlv	0,00 m²			0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²								
Chequeo Criterio A ##### 1 contrato (CUMPLE)																1.798,51 smmlv > 120 smmlv CUMPLE							10.980 smmlv	14.582,00 m² > 1.900m² CUMPLE				26.047,00 m²														
Chequeo Criterio B ##### 2 contratos (CUMPLE)																9.066,70 smmlv > 170 smmlv CUMPLE								11.465,00 m² > 1.900m² CUMPLE																		
Chequeo Criterio C ##### 1 contrato (CUMPLE)																114,67 smmlv < 120 smmlv NO CUMPLE																										
Prop. N° 02	CONSORCIO ESPLENDOR															CUMPLE							1.798,51 smmlv > 120 smmlv CUMPLE				10.980 smmlv	14.582,00 m² > 1.900m² CUMPLE				26.047,00 m²										

2 de 2